

监 理 日 志

工程名称: 云南清洁能源治海高速李桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年3月31日 星期六	气候	晴	气温	12~27°
监理人员动态:	1. 监理人员 1人 2. 正常巡视检查	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场.			
施工方人员动态:	施工人员 40人, 管理人员 2人				
施工机械动态:	装载机 1台, 电焊机 2台				
施工进度情况	1. 支架(檩条)安装 9组, 支架(斜梁)安装 17组 2. 组件安装 5组				
检查发现的问题	这次发现柱头防腐个别处不规范, 有防腐不到位的情况.				
处理措施、意见、结果	已令施工方立即进行了整改, 经复查, 已达到相关要求.				
协调内容或其他	正常安全施工.				
记录人	孔金才	总监签阅	苗奇明		