

监 理 日 志

工程名称: 云杉清转沿谢市建繁桥互通, 光伏电站项目.

日期	2018年3月5日 星期一	气候	晴晴	气温	22-10℃
监理单位动态: 监理单位2人检查现场问题.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员2人, 管理现场.					
施工机械动态: 水拉机一台, 运拉打拉机一台, 打拉.					
施工进度情况	1. 打拉完成31根, 累计完成2159根. 2. 拉头焊接完成60个. 3. 一区场地平整标高.				
检查发现的问题	检查发现立拉焊接, 偏出拉头误差较大.				
处理措施、意见、结果	通知施工单位查改.				
协调内容或其他					
记录人	朱芳芳	总监签阅	苗子明		