

监 理 日 志

工程名称: 云杉清能沿海高速桥互通区光伏发电项目

日期	2018年3月8日 星期四	气候	晴	气温	-3~6
监理人员动态:	1. 监理人员2人 2. 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工人员23人, 管理人员3人	今日管桩进场61根, 累计到货2433根, 经检查, 合格.			
施工机械动态:	挖掘机2台, 电焊机1台				
施工进度情况	1. 今日打桩19根, 累计2309根 2. 桩头焊接完成70个				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 正常安全施工 2. 监理合同. 黄荣洋. 未签字. 明日一起签字.				
记录人	孔令才	总监签阅	苗子明		