

监 理 日 志

工程名称: 云杉清能沿海高速蔡桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年3月9日 星期五	气候	晴	气温	-20~9°
监理人员动态:	1. 监理人员 1 人 2. 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场			
施工方人员动态:	施工人员 19 人, 管理人员 3 人				
施工机械动态:	桩机 1 台, 浮挖机 2 台 装载机 2 台, 电焊机 1 台				
施工进度情况	1. 今日打桩 47 根, 累计 2356 根 (已全部施工完成) 2. 柱头焊接 70 个, 支架安装 2 组				
检查发现的问题	巡视时发现个别施工人员不戴安全帽, 安全防护措施不到位				
处理措施、意见、结果	以令相关人员立即进行了改正; 确保安全文明施工。 无				
协调内容或其他	1. 正常安全施工。				
记录人	孔令才	总监签阅	苗志明		