

监 理 日 志

工程名称: 云杉清林治海高速黎桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年4月1日 星期二	气候	多云转晴	气温	14~25°
监理单位动态:	1. 监理人员 1人 2. 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场			
施工方人员动态:	施工人员40人, 管理人员2人				
施工机械动态:	装载机1台, 电焊机1台				
施工进度情况	1. 支架(槽钢)安装16组, 支架(横梁)安装4组 2. 组件安装13组				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔令才	总监签阅	苗守明		