

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源治海高速黎桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年4月12日 星期四	气候	多云	气温	12°~18°
监理单位动态:	1. 监理人员1人 2. 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场.			
施工方人员动态:	施工人员15人, 管理人员2人				
施工机械动态:	手电钻二台.				
施工进度情况	1. 桥架盖板安装施工. 2. 部分江流箱板块片单粘帖.				
检查发现的问题	巡视时发现1#区域桥架个别处不平直, 有弯曲下沉情况.				
处理措施、意见、结果	以令施工人员立即进行了整改. 经复查, 符合相关标准和要求, 合格				
协调内容或其他	正常安全施工.				
记录人	孔令才	总监签阅	苗亨明		