

监 理 日 志

工程名称: 云林(清)沿海高速公路跨桥互通区光伏发电项目

日期	2018年4月15日 星期日	气候	晴	气温	5~18°
监理单位动态:	1. 正常巡视现场 2. 监理人员 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场		
施工方人员动态:	施工人员 15人, 管理人员 2人				
施工机械动态:	装载机 1台				
施工进度情况	1. 支架(檩条)安装 4组, 支架(斜梁)安装 4组 2. 组件安装 5组.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人	孔金才		总监签阅	董多明	