

监 理 日 志

工程名称: 云林清能沿海高速李桥互通区光伏发电项目

日期	2018年4月2日 星期二	气候	晴	气温	13~27°
监理单位动态:	1. 监理人员1人 2. 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场.			
施工方人员动态:	施工人员40人, 管理员2人				
施工机械动态:	装载机1台, 电焊机2台				
施工进度情况	1. 支架(檩条)安装10组 2. 组件安装15组				
检查发现的问题	巡视发现2#区域个别组件堆放不规范, 有乱堆乱放的情况.				
处理措施、意见、结果	以令现场施工人员进行整改, 经复查, 合乎堆放标准.				
协调内容或其他	正常安全施工.				
记录人	孔金才	总监签阅	苗守明.		