

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源治海高速蓉桥五通区光伏发电项目

日期	2018年4月24日 星期二	气候	晴	气温	10°~20°
监理单位动态:	1. 监理人员 1人 2. 正常巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场		
施工方人员动态:	施工人员 5人, 管理人员 1人				
施工机械动态:	电焊机 1台				
施工进度情况	1. 个别区域立柱补焊, 消缺整改.				
检查发现的问题	巡视检查个别区域立柱偏移较大, 焊接质量欠佳.				
处理措施、意见、结果	已责令相关施工方进行补焊, 待整改完成后报监理项目部进行检查.				
协调内容或其他	正常安全施工.				
记录人	孔令才		总监签阅	苗勇明	