

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源高速路互通区光伏发电项目

日期	2018年4月28日 星期六	气候	晴	气温	17°~25°
监理人员动态:	1. 监理人员1人 2. 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工人员5人, 管理人员1人				
施工机械动态:	电焊机1台, 切割机1台				
施工进度情况	1. 1#区域立柱进偏物较大的进行调整整改。 2. 3#区域部分线条进行调整。				
检查发现的问题	巡视检查时, 发现1#区域立柱焊接质量欠佳, 有断焊的情况。				
处理措施、意见、结果	已要求施工人员立即进行了整改加焊。经复查, 达到了相关标准和要求。				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人	孔令才	总监签阅	苗子明		