

监 理 日 志

工程名称: 云杉清能沿海高速跨桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年4月4日 星期三	气候	多云	气温	8°~11°				
监理人员动态:	1. 正常巡视现场 2. 监理人员 1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场							
施工方人员动态:	施工人员 40人, 管理人员 2人								
施工机械动态:	装载机 1台, 电焊机 1台								
施工进度情况	1. 支架(木檩条)安装 7组, 斜 ² 支架(斜梁)安装 5组. 2. 组件安装 5组								
检查发现的问题	巡视发现个别施工人员安全措施不到位, 个别人员未戴安全帽.								
处理措施、意见、结果	以令相关人员立即进行了整改, 经复查, 合格.								
协调内容或其他	1. 正常安全施工. 2. 滨海供电公司对本项目进行了电力检查.								
记录人	孔令才			总监签阅	董彦明				