

监 理 日 志

工程名称: 云杉清能沿海高速桥五通区光伏发电项目.

日期	2018年4月5日 星期四	气候	阴	气温	6~9°
监理人员动态: 1. 监理人员 1 人 2. 正常巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场.			
施工方人员动态: 施工人员 4 人, 管理人员 2 人					
施工机械动态: 装载机 1 台, 电焊机 1 台					
施工进度情况	1. 支架(横梁)安装 6 组, 支架(斜梁)安装 5 组 2. 组件安装 6 组.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工.				
记录人	孔令才	总监签阅	苗守明		