

监 理 日 志

工程名称: 云杉清射冷海高速桥互通区光伏发电项目

日期	2018 年 5 月 24 日 星期四	气候	多云	气温	15~25°
监理单位动态:	1. 监理人员 1 人 2. 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场			
施工方人员动态:	施工人员 6 人, 管理人员 1 人				
施工机械动态:	电焊机 1 台, 切割机 1 台				
施工进度情况	1. 2# 区域内检修通道继续制作施工.				
检查发现的问题	巡视发现检修通道个别处不平整, 起伏较大.				
处理措施、意见、结果	已令施工人员立即进行了整改, 经复查, 合格, 达到了标准要求.				
协调内容或其他	正常安全施工.				
记录人	孔令才	总监签阅	苗子明.		