

# 监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年12月17日 星期二	气候	晴	气温	-4℃-4℃
监理人员动态:现场监理人员以巡视现场 施工方人员动态:管理人员2人管理现场 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况: 预拌混凝土进场, 监理检查手续 齐全, 外观尺寸符合要求。		
施工进度情况	1. 水面试桩. 2. 5区桩基施工打桩完成44根				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	秦号兵	总监签阅	郭俊兴		



# 监 理 日 志

工程名称: 绍海高速架桥项目

日期	2017年12月24日 星期一	气候	晴	气温	-2℃-5℃
监理人员动态: 监理人员1人巡视现场			材料进场、取样见证、合格情况:  见证现场做试验.		
施工方人员动态: 管理人员2人安排现场施工					
施工机械动态: 打拉机一台地面打拉.					
施工进度情况	1. 打拉49根, 累计完成49根. 2. 拉基础试验, 2项, 抗拉, 抗压				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	下午3:00开监理例会, 内容详见会议 <sup>记</sup> 纪要				
记录人	朱孝兵	总监签阅	郭俊兴		



# 监 理 日 志

工程名称: 沿海高速架桥项目

日期	2017 年 12 月 19 日 星期二	气候	晴	气温	-2℃-7℃
监理人员动态: 监理人员 1 人巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员 2 人指导测量					
施工机械动态: 挖机一台挖箱变基础					
施工进度 部位情况	1. 3# 2# 1# 箱变基础开挖。 2. 水面深度测量。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、 结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	朱孝兴	总监签阅	郭俊兴		

