

监 理 日 志

工程名称: 沿海高速兴桥项目部

日期	2017年12月17日 星期四	气候	晴	气温	-4°/4°
监理单位动态:	1. 监理单位 3人 2. 正常巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: 1. $\phi 10$ 、 $\phi 16$ 、 $\phi 18$ 箱平台基础钢筋(螺纹钢)已进场, 经检查合格, 已使用。			
施工方人员动态:	施工人员 8人, 管理人员 3人				
施工机械动态:	抽水泵 6台。				
施工进度情况	1. #1、#2、#3 箱变平台基础钢筋绑扎完成施工, 已完成。 2. 鱼塘继续排水。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全生产。				
记录人	孔令才	总监签阅	郭俊兴		

监 理 日 志

工程名称: 沿海高速兴桥光伏发电项目新		日期	2017年12月18日 星期一	气候	晴	气温	-2°/8°
监理单位动态: 1. 监理单位3人 2. 王军巡视现场		施工方人员动态: 施工方人员15人 管理人员2人		材料进场、取样见证、合格情况: 1. 箱变平台立柱承台用C30商品砼进场, 经检查合格, 并且已做试块三个。			
施工机械动态: 打桩机一台 振动梁一台 地拉机		2. 管桩抗拉实验见证。 3. 混凝土浇注已进行旁站。					
施工进度情况	<p>1. 陆地区域打桩施工继续进行, 打桩32根, 累计施工107根</p> <p>2. 1#、2#、3#箱变平台立柱承台基础混凝土浇注, 已完成。</p> <p>3. 鱼塘周围空地除草进行清理施工。</p> <p>4. 管桩承载力试验已完成, 管桩抗拉实验已完成。</p>						
检查发现的问题	箱变基础平台钢筋支撑架个别处钢筋保护层厚度不够, 已现场指出。						
处理措施、意见、结果	对上述发现问题, 经过调整已达到规范要求。						
协调内容或其他	<p>1. 今天下午14:00-15:00召开每周一次的监理例会, 就有关问题进行商议, 提出了相应的解决方案。</p> <p>2. 王军安全巡查。</p>						
记录人	孔令才			总监签阅	郭俊兴		

工程名称: 沿海高速兴桥光伏发电项目部

日期	2017年12月20日 星期三	气候	晴	气温	-3°/8°
监理单位动态:	1. 监理人员 1人 2. 正常巡视检查现场		材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场。		
施工方人员动态:	施工人员 12人, 管理人员 3人				
施工机械动态:	打桩机 1台, 拖拉机 1台, 挖钻机 1台				
施工进度情况	<p>1. 鱼塘继续排水, 清塘施工 (河道清理)</p> <p>2. 1#区域陆地打桩施工, 今日打桩 82 根, 累计打桩施工 269 根, 今日进桩</p> <p>3. 1#, 2#, 3#箱变平台柱基础承台拆模, 已完成。</p> <p>4. 下午进行破桩检查 经检查合格</p>				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全生产				
记录人	孔令才	总监签阅	郭俊兴		

监 理 日 志

工程名称: 沧县津浦铁路桥发供电中, 区同

日期	2017年12月21日 星期四	气候	晴	气温	3°/10°
监理人员动态:	1. 王带巡本区记录 2. 监理人员2人 董崇洋 孔念才		材料进场, 取样见证, 合格情况: 普标材料 19批 11批, 行查合格		
施工方人员动态:	施工队员10人 管理人员2人				
施工机械动态:	打桩机1台 拖桩机两台 挖桩机两台				
施工进度情况	<p>1. 河槽继续清理河道, 抽排水.</p> <p>2. 1#区区域继续打桩施工, 今日打桩68根, 共打桩377根. 钢筋材料进场177根, 共计384根.</p> <p style="text-align: center;">进桩.</p>				
检查发现的问题	<p>1. 检查发现西侧抽水处临时用配电箱设置使用不规范, 又漏电保护未接地等措施, 已要求施工单位限期整改.</p> <p>2. 经检查发现, 1#区域已打桩面西侧损坏较严重, 已令施工方对损坏</p>				
处理措施、意见、结果	<p>1. 对以上问题已要求施工单位更换西侧配电箱所用附件, 对破损桩已拆除.</p> <p>2. 送检钢筋材料结果明日出来.</p>				
协调内容或其他	<p>1. 正常安全生产.</p> <p>2. 见证取样及送检物资平台等基础工程所用钢筋材料.</p>				
记录人	孔念才		总监签阅	郭俊芳, 苗守明	

监 理 日 志

工程名称: 沿浦高速兴林光伏电站项目

日期	2017年12月22日 星期五	气候	晴	气温	-2°/12°
监理单位人员动态:	1. 正常巡视 2. 管理组2人 覃军 孔令才		材料进场、取样见证。合格情况: 今日进桩109根 经查合格。		
施工方人员动态:	施工队10人 管理组3人				
施工机械动态:	打桩机1台 挖桩机1台 拖桩机1台				
施工进度	<p>1. 1#区域打桩继续施工, 今日打桩25根, 累计打桩362根, 今日进桩109根, 累计进桩593根。</p> <p>2. 南剑鱼塘继续排水施工。</p> <p>3. 2#区域定桩桩位。</p>				
检查发现的问题	<p>1. 个别桩(已施工完成的)桩顶处有不同程度的轻微损坏, 较严重的已令施工方拆除。</p>				
处理措施、意见、处理	<p>损坏较严重的桩已令拆除</p>				
协调及其他	<p>正常安全生产</p>				
记录人	孔令才	总监签阅	苗守明		

质 量 日 记

工程名称: 云杉清洁能源沿海高速互通区光伏发电光伏项目

日期	2017年12月23日 星期六	气候	晴	气温	4°-13°
监理单位动态:	1. 正常巡检现场 2. 监理人员2人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	施工人员11人, 管理人员3人				
施工机械动态:	拌灰机1台, 挖土机1台, 拖拉机1台				
施工进度情况	1. 南侧河塘继续排水, 清理河道。 2. 北侧河塘清理道路, 土方平整施工。 3. 1#箱变平台基础柱、梁支模施工。				
检查发现的问题	检查发现个别工程柱损坏较严重。				
处理措施、意见、结果	已拆除损坏较严重的工程柱				
协调内容 或其他	正常安全生产				
记录人	孔令才	总监签阅	苗守明		

监 理 日 志

工程名称: 沿海高速铁路桥3.6MW互逆分布式光伏电站项目

日期	2017年12月19日 星期二	气候	晴	气温	-3°/7°
监理人员动态: 监理人员3人 2. 正常巡视现场			材料进场、取样见证、合格情况: 管桩 无新材料进场。		
施工方人员动态: 施工人员12人 管理人员2人					
施工机械动态: 打桩机1台 挖桩机1台 拖桩机1台					
施工进度情况	1. 陆地继续打桩<1#区域>, 今日打桩80根, 累计施工187根。 2. 鱼塘内继续抽水、排水、河道清理。 3. 审查施工方提供的开工报审资料。 4. 今日管桩进场101根, 累计到场407根。				
检查发现的问题	1. 施工方提供的开工报审资料不齐全, 已要求其尽快补齐。 2. 现场所用临时配电箱无地线等缺陷, 已要求施工方立即整改。				
处理措施、意见、结果	就以上所发现问题尽快完善和整改, 暂未整改完毕, 待整改完成后再进行复查。 完				
协调内容或其他	1. 正常安全生产 2. 业主项目部李总来现场检查。				
记录人	孔令才	总监签阅	郭俊芳		