

监 理 日 志

工程名称: 沧海高速架桥项目.

日期	2017 年 12 月 20 日 星期三	气候	晴	气温	-3℃ - 8℃
监理人员动态: 现场监理人员 2 人巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员 2 人检查施工质量					
施工机械动态: 挖机一台挖桩变基桩挖机一台打桩.					
施工进度情况	1. 3# 2# 1# 桩变基桩挖桩完成. 2. 地面打桩完成 25 根, 累计完成 114 根.				
检查发现的问题	检查现场水塘边杂草未清理, 场为杂物混乱.				
处理措施、意见、结果	通知施工单位尽快做场为清表工作. 施工单位同意安排做场清工作.				
协调内容或其他	桩数 1# 2# 3# 桩变桩深, 长, 宽, 符合设计要求, 同意下道工序施工.				
记录人	朱子兴	总监签阅	郭俊兴		



监 理 日 志

工程名称: 沂源县连架桥项目.

日期	2017年12月21日 星期五	气候	晴	气温	-3℃-10℃
监理人员动态: 现场监理人员检查施工情况	材料进场、取样见证、合格情况: 1. 2*3*箱变钢筋进场, 型号 25, 10, 12, 16, 20. 检查合格证, 报告齐全, 现场取样各2组送检.				
施工方人员动态: 管理人员2人检查施工质量					
施工机械动态: 拖机一台打桩					
施工进度情况	1. 3*2*1*箱变基础垫层浇筑完成. 2. 光伏区地面打桩, 完成59根, 累计完成169根				
检查发现的问题	1. 检查发现打桩过程中, 4根桩顶受损施工质量无法保证, 口头通知施工单位管理人员更换受损桩. 2. 检查箱变基础垫层施工情况, 砼标号C15, 离顶, 厚度100mm 符合设计要求.				
处理措施、意见、结果	施工单位同意更换4根受损桩.				
协调内容或其他	业主赵工到现场提出2个要求, 1. 要求施工单位尽快完成场地清理工作. 2. 施工单位对打桩受损桩部位未经监理许可, 不得有任何处理				
记录人	朱孝兵	总监签阅	郭俊兴		



监 理 日 志

工程名称: 沿河高速渠桥项目

日期	2017年12月22日 星期五	气候	晴	气温	0℃-12℃					
监理单位动态: 现场监理人员一人巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况:									
施工方人员动态: 管理人员2人检查打拉情况										
施工机械动态: 地面拉机打拉, 挖机平整场地。										
施工进度情况	1. 光伏区道路平整。 2. 地面打拉完成225根, 当日完成56根。 3. 检查基础钢筋绑扎。									
检查发现的问题	1. 检查发现1根拉顶损坏。 2. 前期检查4根拉受损需要更换, 施工单位迟2未更换, 发通知单一份详见001监理通知单。									
处理措施、意见、结果	通知单位更换, 施工单位同意更换受损拉。									
协调内容或其他	无									
记录人	朱子兴				总监签阅	郭俊兴				

