

监 理 日 志

工程名称: 洛河高速桥项目.

日期	2017 年 12 月 24 日 星期 一	气候	多云	气温	-2℃ -10℃
监理单位动态: 监理单位 1 人巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员 2 人做资料管理现场					
施工机械动态: 打桩机一台地面打桩, 水面打桩机一台打桩开始.					
施工进度情况	1. 3#2#1#箱变基础钢筋绑扎. 2. 场平清表. 3. 地面打桩, 水面打桩, 完成 42 根, 累计完成 329 根.				
检查发现的问题	检查发现施工进度较慢.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位加快施工进度.				
协调内容或其他	地面打桩下午停止.				
记录人	朱秀兵	总监签阅	郭俊兴		

监 理 日 志

工程名称: 沿海高速蔡桥项目

日期	2017年12月25日 星期一	气候	晴	气温	-3℃-1℃
监理单位动态: 现场从巡视现场检查进场材料		材料进场、取样见证、合格情况: 古武区接地极材料进场, 型号6x6 x6, 长度2.5m镀锌扁钢, 接地扁钢型号4x4, 厂家提供合格证书, 验收报告。			
施工方人员动态: 现场管理人员2人管理现场					
施工机械动态: 水面打拉机一台, 打地面打拉机一台, 打拉、拉机一台清单					
施工进度情况	1. 3#2#1#箱变基础支换。 2. 打拉完成, 20根, 累计完成349根 3. 平整场地清单,				
检查发现的问题	1. 检查发现坏拉1根, 拔出请出现场。 2. 检查发现施工工人个别未戴安全帽,				
处理措施、意见、结果	通知施工单位现场管理人员, 对施工人员进行安全教育。				
协调内容或其他	检查进场材料扁钢, 扁钢厂家手续齐全, 检查外观尺寸符合要求, 同意进场。				
记录人	朱子兵		总监签阅	苗宇明	