

监 理 日 志

工程名称: 云杉乡清敏沿海高速王冲区光伏发电光伏项目

日期	2017年12月25日 星期一	气候	晴	气温	-2°-8°
监理单位动态:	1. 正常巡视检查 2. 监理人员2人	材料进场、取样见证、合格情况: 今日进桩94根, 经检查合格.			
施工方人员动态:	施工方人员20人, 管理人员3人				
施工机械动态:	打桩机1台, 挖桩机1台, 拖拉机1台				
施工进度情况	1. 1#、2#、3#箱变平台基础梁、板、柱钢筋绑扎, 支模施工. 2. 北侧水塘内打桩施工, 今日打桩39根, 累计打桩448根, 今日进94根, 共计进桩687根. 3. 光伏场区周围地表清理施工.				
检查发现的问题	水塘内打的桩有的下降较严重, 桩顶标高和垂直度误差较大.				
处理措施、意见、结果	针对所发现的问题, 已签发通知单, 要求施工单位提供相应合格数据并限期整改完毕, 报监理项目部复查.				
协调内容或其他	正常安全施工.				
记录人	孔令才	总监签阅	苗宇明		