

监 理 日 志

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电光伏项目

日期	2017年12月26日 星期二	气候	晴	气温	-2~10°
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 今日管桩进场210根,经检查合格。				
1. 正常巡检发现					
2. 监理人员2人					
施工方人员动态:					
施工方人员16人,管理人员3人					
施工机械动态:					
打桩机1台,挖桩机2台,拖拉机1台					
施工进度情况	1. 光伏场区周围地表继续清理施工。 2. 1#、2#、3#箱变平台基础钢筋绑扎支模施工,已完成,并对其进行了检查验收。 3. 北侧水塘内打桩继续施工,今日打桩22根,共计打桩473根。				
检查发现的问题	检查发现箱变平台基础钢筋保护层个别处厚度不够,个别处钢筋施工不规范。				
处理措施、意见、结果	调整钢筋保护层厚度和钢筋施工不规范处,达到相应的规范要求。				
协调内容或其他	正常安全生产				
记录人	孔令才	总监签阅	苗守明		