

监 理 日 志

工程名称: 云杉清能沿海高速互通区光伏发电光伏项目

日期	2017年12月27日 星期三	气候	晴	气温	0°/10°
监理人员动态:	1. 正常巡查检查 2. 监理人员2人	材料进场、取样见证、合格情况: C30商砼进场, 经检查合格. C30商砼共计31m³.			
施工方人员动态:	施工人员25人, 管理人员3人				
施工机械动态:	挖掘机2台, 打桩机1台, 拖拉机1台, 振动泵1台				
施工进度情况	1. 1#, 2#, 3#箱变基础平台混凝土浇筑, 已完成, 已做旁站记录. 2. 光伏场区地表清理施工. 3. 一次包基础土方开挖施工. 4. 北塘内打桩继续施工, 今日打桩42根, 共计打桩513根.				
检查发现的问题	巡查时发现箱变平台混凝土浇筑时个别处模板胀模, 个别处振捣不到位.				
处理措施、意见、结果	针对以上问题已采取加固模板, 全方位振捣补救措施, 相关问题已解决.				
协调内容或其他	1. 正常安全生产. 2. 业主领导进行现场安全、质量大检查, 经检查, 达到规定要求, 合格.				
记录人	孔令才	总监签阅	苗守明		