

监 理 日 志

工程名称: 云杉湾射沿海高速兴桥五冲区光伏发电项目

日期	2017年12月30日 星期六	气候	阵雨	气温	-1~7°				
监理单位动态:	1. 正常巡查施工现场 2. 监理人员2人	材料进场、取样见证、合格情况: 预制仓、SVG基础用钢筋材料, 制作接地网用镀锌扁铁等材料 进场, 经检查, 合格。							
施工方人员动态:	施工人员17人, 管理人员6人								
施工机械动态:	打桩机2台, 吊车1台, 挖土机1台, 拖拉机1台, 焊机2台								
施工进度情况	1. 北塘内打桩继续施工, 打桩受天气影响较慢, 今日打桩32根, 累计施工661根。 2. 预制仓、SVG基础钢筋绑扎施工。 3. 管柱支架立柱焊接施工, 今日焊接25根, 累计焊接95根。								
检查发现的问题	巡查现场时发现立柱焊接人员个别施工人员未戴安全帽, 安全措施不到位。								
处理措施、意见、结果	针对上述问题, 已当场令相关人员进行改正, 并要求施工项目部加强现场施工人员安全管理力度, 确保正常安全生产。								
协调内容或其他	正常安全生产。								
记录人	孔令才	总监签阅	苗守明						