

监 理 日 志

工程名称: 沿河高速桥项目.

日期	2017年12月30日 星期六	气候	雾	气温	-1℃-1℃
监理单位动态:	监理单位1人, 主程旁站1#2#3#箱变浇筑砼, 验收预制板模板合格.	材料进场、取样见证、合格情况: (C30商砼进场, 浇筑部位1#2#3#箱变基础, 厂家手续齐全, 监理见证取试块3组, 1组同条件养护2组标准养护2组.			
施工方人员动态:	管理人员2人, 管理现场				
施工机械动态:	打拉机一台, 水上打拉, 水拉机一台, 进场.				
施工进度情况	1. 水上打拉完成21根, 累计完成44根. 2. 1#2#3#箱变基础浇筑, 完成. 3. 光伏区外网主接地网焊接. 4. 1区场地清理.				
检查发现的问题	检查发现施工单位个别人员未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	要求施工单位专职安全管理人员, 认真对施工现场进行安全管控.				
协调内容或其他	1. 旁站1#2#3#箱变浇筑砼, 详请见旁站记录. 2. 下午施工单位开会, 要求打拉人员严控拉位, 垂直度高度. 3. 预制板基础验收, 经检查符合设计要求, 同意下道工序施工. 验收人: 监理单位 朱考兵.				
记录人	朱考兵	总监签阅	黄守明.		

