

监 理 日 志

工程名称: 云杉清能沿海高速兴桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年1月1日 星期一	气候	晴	气温	-2~9°
监理人员动态:	1. 正常巡检施工现场. 2. 监理人员2人.				
施工方人员动态:	施工人员20人. 管理人员6人.				
施工机械动态:	打桩机2台. 挖掘机2台. 吊车1台. 拖拉机1台. 电焊机2台.				
施工进度情况	1. 北塘内打桩继续施工, 今日打桩64根, 累计打桩786根. 2. 预制仓基础承台. SVG基础浇筑完筑施工. 3. 支架立柱焊接施工, 今日焊接182根, 累计焊接357根. 4. 主接地网地沟挖掘施工.				
检查发现的问题	巡查现场时发现, SVG基础钢筋绑扎个别处不规范, 钢筋保护层厚度不够.				
处理措施、意见、结果	针对以上问题, 已令施工单位当场进行了整改, 经复查, 达到了规范要求.				
协调内容或其他	1. 正常安全生产 2. 预制仓基础. SVG基础浇筑时, 进行了旁站检测监督.				
记录人	孔令才	总监签阅	苗宇明		