

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源沿海高速兴桥互通区光伏发电项目

日期	2018年1月10日 星期三	气候	晴	气温	-5°/20°
监理人员动态:	1. 正常巡视现场 2. 监理人员 2人				
施工方人员动态:	施工方人员 37人, 管理人员 6人				
施工机械动态:	打桩机 2台, 拖拉机 1台, 挖掘机 2台, 电焊机 2台				
施工进度情况	1. 南塘内打桩施工, 今日打桩 70根, 累计施工 1260根。 2. 北塘内立柱焊接施工, 今日焊接 57根, 累计焊接 616根; 支架安装 14组, 累计安装 37组; 北塘内部分主接地网焊接制作施工, 已验收, 土方回填。 3. 送出线路直埋电缆沟挖掘施工, 暂未完成。				
检查发现的问题	1. 对北塘内制作的接地网检查时发现个别处制作、焊接不规范。 2. 部分施工人员未系安全带进行高空作业, 安全防护措施不到位。				
处理措施、意见、结果	针对以上问题, 已令相关人员当场进行了整改, 经检查, 已达到了规范要求, 并要求施工项目部加强安全管理力度。				
协调内容或其他	1. 正常安全生产; 对北塘内的部分主接地网进行了检查、验收。 2. 召开监理例会, 就施工中存在的质量、安全等问题进行了强调, 已整理出会议纪要分发各相关单位。				
记录人	孔令才	总监签阅	苗宇明		