

监 理 日 志

工程名称: 龙彭清洁能源高速公路桥梁互通区光伏电站项目.

日期	2018年1月10日 星期三	气候	晴	气温	-6℃-2℃
监理单位动态: 监理单位1人开箱检查汇流箱	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场.				
施工方人员动态: 管理人员3人管理施工现场					
施工机械动态: 打拉机、打拉艇各一台打拉.					
施工进度情况	1. 打拉完成24根, 累计完成942根. 2. 支架安装完成4组, 累计完成14组. 3. 组件安装完成5组, 累计完成7组. 4. 汇流箱安装完成1台. 5. 接地网施工.				
检查发现的问题	检查 ^{现场} 施工工人不戴安全帽问题 ^禁 不止, 经业主同意, 发1000元罚款 ^单 一份.				
处理措施、意见、结果	施工单位接受, 在罚款单上签字同意.				
协调内容或其他	1. 汇流箱开箱检查, 经检查无损伤, 同意安装. 详见开箱检查记录. 2. 上午5:00施工单位开会, 督促进度, 确保按时并网.				
记录人	朱芳兵		总监签阅	马宇明	