

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源高速公路, 嘉桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年1月1日 星期三	气候	多云	气温	-6℃-2℃				
监理人员动态:	监理人员1人, 验收箱变基础SVG 基础拆模外观尺寸, 巡视现场	材料进场、取样见证、合格情况: SVG进场厂家提供手续齐全. 检查外表无损伤, 同意卸车.							
施工方人员动态:	管理人员2人管理现场.								
施工机械动态:	打拉机, 打拉船各一台打拉, 提 机一台平在光伏区道路.								
施工进度 部位	1. 打拉完成15根, 累计完成1017根. 2. 组件安装完成5组, 累计完成12组. 3. 汇流箱安装2台. 4. 1A2#3#箱变基础接地焊接.								
检查发现的 问题	检查现场支架, 组件安装, 个别螺栓未上紧.								
处理措施、 意见、结果	口头通知施工单位. 安装班组派人检查.								
协调内容 或其他	1. 箱变, SVG, 基础验收外观尺寸符合设计要求.								
记录人	朱孝兵	总监签阅	马守明.						