

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源沿海高速兴桥互通区光伏发电项目

日期	2018年1月12日 星期五	气候	晴	气温	-7/2°
监理人员动态:	1. 正常巡视现场。 2. 监理人员2人		材料进场、取样见证、合格情况: 1. 管桩进场184根, 累计到货179根, 经检查, 合格。		
施工方人员动态:	施工方人员41人, 管理人员6人		2. 光伏电缆进场35米; 3x70电缆进场380米, 经检查, 合格。		
施工机械动态:	打桩机3台, 挖掘机2台, 拖拉机1台, 叉车1台, 电焊机2台				
施工进度情况	<p>1. 今日打桩120根, 累计打桩1422根; 立柱焊接42根, 累计焊接666根; 支架整套安装5组, 累计安装45组; 组件安装3.2组, 累计4组。</p> <p>2. 送出线路电缆穿线管敷设完成。</p> <p>3. 预制仓、SVG接地网制作、焊接完成, 已检查验收, 土方已回填完成。</p>				
检查发现的问题	<p>检查预制仓、SVG接地网时, 发现个别处焊接制作不规范。</p>				
处理措施、意见、结果	<p>已针对上述问题, 已令施工方立即进行了整改, 经复查, 已达到了图纸和规范要求, 同意隐蔽回填土方。</p>				
协调内容或其他	<p>正常安全生产。</p>				
记录人	孔令才	总监签阅	苗守明		