

监 理 日 志

工程名称: 云杉湾时设海高送架桥互通区光伏发电项目.

日期	2017年1月12日 星期五	气候	晴	气温	-8℃-2℃
监理人员动态:	监理人员1人验收1#2#3#接地 巡视施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场.			
施工方人员动态:	管理人员3人,管理施工现场				
施工机械动态:	打桩船一台打桩,叉车一台运材料 挖机一台平整场区.				
施工进度情况	1. 水面打桩完成17根,累计完成1034根. 2. 支架安装完成1组,累计完成19组. 3. 组件安装完成5组,累计完成17组. 4. 1#2#3#箱变接地焊接完成.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	验收1#2#3#箱变接地焊接,符合设计及规范要求. 隐蔽验收,验收人朱号兵				
记录人	朱号兵	总监签阅	朱号兵		