

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源给海高速兴桥3. 沛区光伏发电项目.

日期	2018年1月14日 星期日	气候	晴	气温	-2°/9°
监理人员动态:	1. 正常巡视现场. 2. 监理人员2人.				
施工方人员动态:	施工人员58人, 管理人员6人.				
施工机械动态:	打桩机3台, 挖掘机2台, 拖拉机2台, 吊车1台, 电焊机2台.				
施工进度情况	1. 今日打桩192根, 累计打桩1814根; 立柱焊接126根, 累计焊接994根, 支架整套安装10组, 累计安装78组; 组件安装5组, 累计安装15组. 2. 预制仓及SVG吊装到位, 高压开关柜进场, 吊装完成. 3. 汇流箱安装1台, 外线涵洞桥架安装施工.				
检查发现的问题	巡视中发现个别施工人员未戴安全帽, 安全措施不到位.				
处理措施、意见、结果	针对上述问题, 已令相关人员立即进行了整改, 经复查, 已达到了规范要求.				
协调内容或其他	正常安全生产.				
记录人	孔令才	总监签阅	苗守明		