

监 理 日 志

工程名称: 长沙靖德经济高速架桥互通区光伏发电项目.

日期	2020 年 1 月 14 日 星期二	气候	多云	气温	-3℃ - 9℃
监理人员动态:	监理单位 2 人, 检查进场设备 巡视施工现场.	材料进场、取样见证、合格情况: 预制板、盘槽板进场, 检查完 料齐全, 同意卸车.			
施工方人员动态:	管理人员 3 人, 指挥设备进场 卸车, 管理施工现场.				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 水面打桩完成 13 根, 累计完成 1065 根. 2. 支架安装完成 10 组, 累计完成 32 组. 3. SVG 吊装就位. 4. 电缆桥架安装.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	应 1 区受组暂停施工.				
记录人	朱芳兵	总监签阅	黄守明		