

监 理 日 志

工程名称: 六步湾能沿海高速梨桥互通区光伏发电项目.

日期	2018年1月15日 星期二	气候	雾	气温	-2℃-12℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 水面打拉完成26根, 累计完成1091根. 2. 支架安装完成1组, 累计完成39组. 3. 组件安装完成9组, 累计完成36组. 4. 电缆桥架安装. 5. 外线电缆管敷设及浇筑完成, 海河内电缆桥架安装.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1区未施工.				
记录人	朱孝兵	总监签阅	田宇明		