

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源高沸兴桥互通区光伏发电项目

日期	2018年1月16日 星期二	气候	小雨	气温	20/9
监理人员动态:	1. 正常巡视现场 2. 监理人员2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场。			
施工方人员动态:	施工人员58人, 管理人员6人				
施工机械动态:	打桩机3台, 挖掘机2台, 拖拉机2台, 电焊机2台。				
施工进度情况	1. 今日打桩40根, 累计施工1944根; 立柱焊接42根, 累计焊接1232根; 支架安装84组; 组件安装3组, 累计完成24组。 2. 箱变平台基础接地网焊接制作施工, 已完成。 3. 升压站计量柜电流互感器, 电压互感器校验完成。				
检查发现的问题	巡视检查箱变平台接地网时, 发现个别处焊接制作不规范。				
处理措施、意见、结果	针对上述问题, 已令施工单位立即进行了整改, 经复查, 合格, 达到了规范要求。				
协调内容或其他	1. 正常安全生产。 2. 公司周总、王总来项目现场检查指导工作, 并召开安全问题专题会议, 重点强调安全生产等问题。				
记录人	孔令才	总监签阅	苗守明		