

监 理 日 志

工程名称: 云杉清鼓沿海高速兴桥互通区光伏发电项目

日期	2018年1月18日 星期四	气候	多云	气温	-1°/10°
监理单位动态:	1. 正常巡视现场. 2. 监理人员2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场			
施工方人员动态:	1. 正常施工 2. 施工人员49人, 管理人员6人				
施工机械动态:	挖掘机2台, 拖拉机2台 吊车1台, 电焊机2台				
施工进度情况	1. 立柱焊接5组, 累计192组; 支架安装5组, 累计安装94组; 组件安装5组, 累计41组; 汇流箱安装3台, 累计13台. 2. 预制仓及SVG破砌封堵施工, 台所施工完成. 3. 外线3*150电缆敷设完成, 出线柜创高至电缆接线完成.				
检查发现的问题	对现场施工质量和施工安全进行了检查, 发现了支架安装中存在着不平整、不垂直等情况, 施工工人未系安全带, 安全防护措施不到位等情况.				
处理措施、意见、结果	针对以上问题, 已要求施工单位立即进行整改, 并签发了监理通知单. 待整改完毕, 报监理项目部复查.				
协调内容或其他	正常安全生产				
记录人	孔令才	总监签阅	苗守明		