

监 理 日 志

工程名称: 长沙清水港沿江高速桥梁互通立交发电工程项目.

日期	2018年1月28日 星期四	气候	雾	气温	12-10℃
监理人员动态:	监理人员1人巡视施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场一手, 50箱, 检查资料齐全. 同意卸车.			
施工方人员动态:	管理人员2人管理施工现场				
施工机械动态:	打拉船, 地面打拉机壹台, 打拉机壹台, 挖电缆沟.				
施工进度情况	1. 水面地面打拉完成51根, 累计完成1227根. 2. 支架安装完成7组, 累计完成62组. 3. 组件安装完成9组, 累计完成61组. 4. 高压电缆沟开挖完成.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	朱考兵	总监签阅	马守明		