

监 理 日 志

工程名称: 沿河市速修桥项目.

日期	2018 年 1 月 2 日 星期二	气候	晴	气温	2℃-10℃
监理人员动态: 监理人员 1 人巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员 1 人管理现场					
施工机械动态: 水钻一台打桩, 打桩船一台打桩, 挖机一台平整道路.					
施工进度情况	1. 水钻机、打桩船各一台打桩完成 47 根累计完成 53 根 2. 光伏区道路平整, 3. 支架立柱焊接完成 60 根, 累计完成 84 根. 4. 接坝网施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	朱子平	总监签阅	苗宇明		