

监 理 日 志

工程名称: 云杉湾转沿湾高速梨桥互通立交发电项目

日期	2018年1月20日 星期六	气候	雾	气温	0℃-10℃
监理人员动态:	监理人员一人巡视施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员2人管理施工现场				
施工机械动态:	打拉船一台打拉挖机一台四 路高压电缆沟。				
施工进度情况	1. 打拉完成67根, 累计完成132根。 2. 支架安装完成11组, 累计完成41组。 3. 组件安装完成4组, 累计完成17组。 4. 高压电缆敷设完成, 电缆沟回填。				
检查发现的问题	检查发现预制桩, SVG砖砌体, 与设计不符。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位拿出变更。 设计单位回复, 竣工图里会体现出来。				
协调内容或其他					
记录人	朱书兵	总监签阅	黄守明		