

# 监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源沿海高速兴桥互通区光伏发电项目

|            |                                                                                                                     |      |                            |    |       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----|-------|
| 日期         | 2018年1月21日 星期四                                                                                                      | 气候   | 多云转晴                       | 气温 | 10/9° |
| 监理单位动态:    | 1. 正常巡视现场<br>2. 监理人员2人                                                                                              |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>无新材料进场。 |    |       |
| 施工方人员动态:   | 1. 按计划正常施工<br>2. 施工人员71人, 管理人员6人                                                                                    |      |                            |    |       |
| 施工机械动态:    | 吊车1台、叉车1台、挖掘机1台<br>电焊机2台、绝缘测试仪1台                                                                                    |      |                            |    |       |
| 施工进度情况     | 1. 支架安装15组, 累计安装123组; 组件安装15组, 累计77组; 汇流箱接线3台, 累计7台; 桥架支架安装18个。<br>2. 高压电缆接线完成, 场区内高压电缆土方回填完成。<br>3. SVG进线制柜电缆敷设完成。 |      |                            |    |       |
| 检查发现的问题    | 巡视发现个别支架立柱焊接、安装不规范, 且数量较多, 存在着不按图纸施工的情况。                                                                            |      |                            |    |       |
| 处理措施、意见、结果 | 针对以上问题, 已要求施工单位立即整改, 完成后报监理项目部复检, 同时签发了质量问题罚款单, 以杜绝此类事情的再次发生。                                                       |      |                            |    |       |
| 协调内容或其他    | 正常安全施工                                                                                                              |      |                            |    |       |
| 记录人        | 孔令才                                                                                                                 | 总监签阅 | 苗守明                        |    |       |