

监 理 日 志

工程名称: 云杉湾风电场220kV送出线路工程

日期	2018年1月21日 星期三	气候	雾	气温	-2℃~1℃
监理单位动态:	监理单位1人旁站高压电缆终端制做, 巡视施工现场.	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员3人管理施工现场				
施工机械动态:	打拉船一台, 打拉机二台打拉, 挖机一台回填高压电缆沟.				
施工进度情况	1. 打拉完成6号根, 累计完成1390根. 2. 支架安装完成1组, 累计完成4组. 3. 出线架安装完成5组, 累计完成4组. 4. 高压电缆终端制作.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	朱号兵	总监签阅	王守明		