

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月22日 星期二	气候	晴	气温	0°~10°
监理人员动态:	1. 正常巡视现场 2. 监理人员 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场			
施工方人员动态:	1. 正常按计划施工 2. 施工人员 71人, 管理人员 6人				
施工机械动态:	挖掘机 1台, 叉车 1台, 送料车 1台, 电焊机 2台				
施工进度情况	1. 支架整套安装 8组, 累计安装 131组; 组件安装 15组, 累计 92组; 汇流箱接线 4台, 累计 11台; 桥架、甲支架全部安装完成。 2. 1#箱变旁电缆过路管埋设施工, 已完成。 3. 箱变围栏制作施工。				
检查发现的问题	巡视检查发现: 北塘内个别柱未调整好; 组件安装表面不平整起伏现象较严重; 支架安装个别处起伏较大。				
处理措施、意见、结果	针对上述问题, 已令施工单位立即进行了整改, 经复查, 已达到了标准要求。 另外, 对昨天发现的问题进行了复查, 经检查, 已达到了标准要求, 合格。				
协调内容或其他	正常安全生产				
记录人	孔令才	总监签阅	苗宇明		