

监 理 日 志

工程名称: 古柏湾镇沿海高速紫荆互通立交发电项目.

日期	2018年1月22日 星期一	气候	雾	气温	1℃ - 10℃				
监理人员动态:	监理人员1人. 检查电缆终端制作, 巡视施工现场.	材料进场、取样见证、合格情况: 镀锌进场一车. 50箱. 检查资料齐全. 同意卸车.							
施工方人员动态:	管理人员3人. 管理施工现场								
施工机械动态:	打桩机, 打桩船各一台打桩.								
施工进度情况	1. 打桩完成53根, 累计完成1473根. 2. 支架安装完成11组, 累计完成99组. 3. 镀锌安装完成14组, 累计完成96组. 4. 高压电缆终端制作完成10个. 5. 外线立杆. 柱上断路器安装完成.								
检查发现的问题	无								
处理措施、意见、结果	无								
协调内容或其他	无.								
记录人	朱孝兵			总监签阅	黄守明.				