

监 理 日 志

工程名称: 云林(清)转沿海高速兴木桥互通区光伏发电项目

日期	2018年1月24日 星期三	气候	晴	气温	-4°/1°
监理人员动态:	1. 正常巡视现场 2. 监理人员2人	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场2732块, 经检查, 合格			
施工方人员动态:	1. 正常按计划施工 2. 施工人员75人, 管理人员6人				
施工机械动态:	叉车1台, 拖拉机1台, 挖掘机1台, 电焊机2台, 测试仪1套				
施工进度情况	1. 支架整套安装15组, 累计安装156组; 组件安装10组, 累计安装120组。 2. 汇流箱直流电缆敷设, 今日敷设完成31台, 累计37台。 3. 二次电缆敷设及调试, 已完成工作量的80%。				
检查发现的问题	巡视发现^{光伏}部分桥架安装不规范, 存在着无接地线, 不水平等情况。汇流箱固定螺丝用垫片较小, 接触面积不够等情况。				
处理措施、意见、结果	针对上述问题, 已签发监理通知单, 要求施工单位立即整改, 待整改完毕, 报监理项目部复查。				
协调内容或其他	正常安全生产。				
记录人	孔令才	总监签阅	董宇明		