

监 理 日 志

工程名称: 云杉湾新沿河高速梨树至虎泉光伏发电项目

日期	2018年1月24日 星期三	气候	晴	气温	-5℃ ~ 1℃
监理人员动态: 监理人员1人巡视现场	材料进场, 取样见证, 合格情况: 光伏组件到场1车, 数量50箱 经监理人员检查, 同意卸车。				
施工方人员动态: 管理人员2人管理现场					
施工机械动态: 打桩机打桩船各一台打桩。					
施工进度情况	1. 打桩完成83根, 累计完成162根。 2. 对岸侧电站改造与外线工程全部完成。 3. 主接电内, 支架单元间接地施工, 二次盘柜安装, 通信电缆敷设完成。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	由于打桩进展缓慢, 安装人员无法安装, 撤出现场。				
记录人	朱号兵	总监签阅	王守明		