

监 理 日 志

工程名称: 古彭清江沿河快速架桥互通光伏发电项目.

日期	2018年1月24日 星期一	气候	阴小雪	气温	-4℃-0℃
监理单位动态: 监理单位1人巡视施工现场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员2人管理施工现场					
施工机械动态: 打拉船, 打拉机各一台打拉.					
施工进度情况	1. 打拉完成46根, 累计完成1674根. 2. 控制电缆端接完成50%.				
检查发现的问题	应下重, 施工现场湿滑, 告知施工单位对施工现场, 加强安全管理, 确保现场施工安全.				
处理措施、意见、结果	施工单位同意落实.				
协调内容或其他					
记录人	朱青兵	总监签阅	黄宇明.		