

# 监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源沿海高速兴桥互通区光伏发电项目.

|            |                                                                                                                       |                                        |     |    |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|----|-------|
| 日期         | 2018年1月26日 星期五                                                                                                        | 气候                                     | 晴   | 气温 | -4/0° |
| 监理人员动态:    | 1. 正常巡视现场<br>2. 监理人员2人                                                                                                | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>防静电地板材料进场, 经检查, 合格. |     |    |       |
| 施工方人员动态:   | 1. 正常按计划施工.<br>2. 施工队员70人, 管理人员6人                                                                                     |                                        |     |    |       |
| 施工机械动态:    | 挖掘机1台, 叉车1台, 拖拉机1台, 电焊机2台.                                                                                            |                                        |     |    |       |
| 施工进度情况     | 1. 支架整套安装10组, 累计安装169组; 组件安装21组, 累计161组.<br>2. 逆变器、汇流箱电缆接线施工; 部分直埋电缆敷设施工.<br>3. 预制舱内防静电地板施工, 已完成.<br>4. 预制舱内二次系统调试检查. |                                        |     |    |       |
| 检查发现的问题    | 巡视检查发现部分桥架内485信号电缆敷设不规范.                                                                                              |                                        |     |    |       |
| 处理措施、意见、结果 | 针对上述问题, 已令施工单位立即进行了整改. 经复查, 达到了规范要求, 合格.                                                                              |                                        |     |    |       |
| 协调内容或其他    | 正常安全施工.                                                                                                               |                                        |     |    |       |
| 记录人        | 孔令才                                                                                                                   | 总监签阅                                   | 苗守明 |    |       |