

监 理 日 志

工程名称: 云杉湾镇沿海高速架桥互通, 光伏发电项目.

日期	2018年1月26日 星期五	气候	阴	气温	-5℃~ -12℃
监理单位动态:	监理单位1人巡视施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 组内进场数量另2处, 拉拔 齐全同意封车.			
施工方人员动态:	管理人员2人管理施工现场				
施工机械动态:	打桩机、打桩船各1台打桩.				
施工进度情况	1. 水面打桩完成21根, 累计完成1695根. 2. 控制电缆端接, 全部完成. 3. 环境监测仪安装完成.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他	1. 区域尚未成, 决定1区水上拉拔去, 水拉机试拔不成 需要采取其它方法.				
记录人	袁号兵		总监签阅	袁号兵.	