

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源海高速兴桥互通区光伏发电项目

日期	2018年1月27日 星期六	气候	多云	气温	-20/10
监理单位动态:	1. 正常巡视现场 2. 监理人员2人		材料进场、取样见证、合格情况: 无新材料进场。		
施工方人员动态:	1. 正常按计划施工 2. 施工队员70人, 管理人员6人				
施工机械动态:	挖掘机1台, 叉车1台, 拖拉机1台, 电焊机2台				
施工进度情况	1. 支架整套安装11组, 累计安装180组; 组件安装12组, 累计173组。 2. 光伏容纤完成; 系统调试中, 累计完成94%。 3. 预制舱空调安装完成。 4. 后台监控制作完成。				
检查发现的问题	1. 巡视检查发现个别汇流箱穿线管施工不规范, 存在着歪斜等情况。 2. 外线施工中桥架接地不规范, 存在着本桥架一端无接地的情况。				
处理措施、意见、结果	针对上述问题, 已令施工单位立即进行了整改, 经复查, 合格。				
协调内容或其他	正常安全生产。				
记录人	孔令才	总监签阅	苗宇明		