

监 理 日 志

工程名称: 马彭清能沿河高速桥梁互通光伏发电项目.

日期	2024年1月27日 星期二	气候	阴	气温	-4℃-0℃
监理人员动态:	监理人员1人巡视施工现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无.			
施工方人员动态:	管理人员2人管理施工现场				
施工机械动态:	打桩船一台打桩.				
施工进度情况	1. 水面打桩完成24根, 累计完成1719根. 2. 桩头立挂焊接完成30根. 3. 预制箱交流屏备用柜接通, 空调安装完成, 静压地板安装未完成. 4. 让流箱光伏线端接3台, 接地网施工完成200米. 5. 预制箱, SVG, 箱变, 踏步砌砖完成.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无.				
记录人	朱子兵	总监签阅	朱子明.		