

监 理 日 志

工程名称: 高桥浦站沿海高速复线互通式立交发电项目.

日期	2018年1月28日 星期二	气候	阴	气温	-6℃-2℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 无.				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 打拉线完成11根, 累计完成1190根. 2. 支架安装完成1组, 累计完成101组. 3. 支架立柱焊接完成30根. 4. 高压柜, 二次防污封堵完成. 5. 变压器高压试验完成. 6. 高压柜, 高压电缆耐压试验完成. 7. 变压器平台护栏安装.				
检查发现的问题	检查施工现场, 应降小雪, 施工场地湿滑, 发工作联系单 告通知施工单位, 注意安全管理, 避免安全事故发生. 详见ZL-YHGS-04.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	监理全程旁站变压器, 高压电缆耐压试验. 过程详见旁站记录.				
记录人	朱号兵	总监签阅	苗守明		