

监 理 日 志

工程名称: 云杉清洁能源高速兴桥互通区光伏发电工程项目

工程名称: 云杉清洁能源治污项目					
日期	2018年1月3日 星期三	气候	多云	气温	10~5°
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
1. 正常巡查检查		1. C30商砼材料进场, 经检查, 合格.			
2. 监理人员 2人		2. 管桩今日到场307根, 累计到货1498根, 经检查, 合格.			
施工方人员动态:		施工人员51人, 管理人员8人			
施工机械动态:		打桩机2台, 挖钻机3台, 推土机1台, 拖拉机1台, 叉车1台			
施工进度情况	1. 北塘内打桩继续施工, 今日打桩72根, 累计施工939根. 2. 预制仓、SVG基础商砼浇筑, 已浇筑完成. 3. 组焊支架19组, 累计施工20组. 按数				
检查发现的问题	巡查检查时, 发现预制仓、SVG商砼浇筑时, 个别部位振捣不到位.				
处理措施、意见、结果	已现场要求施工方人员立即进行了整改, 全方位进行了振捣处理, 经现场旁站跟班检查, 已符合相关标准要求.				
协调内容或其他	1. 正常安全生产. 2. 国土局相关人员到现场查土地征用手续等, 已下停工通知书.				
记录人	孔令才		总监签阅	苗宇明	