

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 1 月 3 日 星期三	气候	阴	气温	0℃-5℃
监理人员动态: 监理人员 1 人巡视现场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员 2 人管理现场					
施工机械动态: 打拉机、打拉船各一台打拉。					
施工进度情况	1. 打拉完成 6 根, 累计完成 624 根。 2. 支架立柱焊接完成 4 根, 累计完成 132 根。 3. 立柱脚、拉帽做防腐。 4. 接地网施工。 5. 预制箱基础、SVG 基础支架。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	上午 9:00 开会, 施工单位项目经理组织, 参加人员各班组长, 会议内容: 要求各班组长各自进度计划, 确保按时开焊, 重点提出打拉控制柱位, 高差、垂直度严重失误造成下道工序无法施工, 要求打拉班组必须查改, 必须保证施工质量。				
记录人	朱秀兵	总监签阅	马守明		